

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง, ซ่อมแซมถนน ถนนลาดยาง, คอนกรีตเสริมเหล็ก, ลูกรังสู่แหล่งเกษตร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยก ทล.๑๒-บ้านน้อยนางาม-โนนศิลา หมู่ที่ ๙ (เขตตำบลข้าวเรียง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง๕.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตรารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ กำหนด			✓	๔๑๓,๐๔๐	๐	-	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบักน้ำและฝาค.ส.ล.และเสริมผิวจราจร	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบักน้ำและฝาค.ส.ล. และเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ กำหนด	✓			๓๙๒,๗๙๐	๓๙๐,๐๐๐	๒,๗๙๐	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบักน้ำและฝาค.ส.ล.	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบักน้ำและฝาค.ส.ล. ระยะทาง ๕๖๗ เมตร(กองช่าง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.ไชยสอ กำหนด			✓	๑,๒๘๐,๐๐๐	๐	-	
๔	โครงการเสริมผิวแอลฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม	ก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิมขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ๒๙๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.ไชยสอ กำหนด			✓	๔๙๘,๑๐๕	๐	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดOverlay ทับผิวคอนกรีตเดิม	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิมขนาดกว้าง ๔.๐๐ -๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรระยะทาง ๒๖๑ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.ไชยสอ กำหนด			✓	๔๐๔,๗๓๔	๐	-	
๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิมขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ๒๓๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.ไชยสอ กำหนด			✓	๓๙๙,๔๕๑	๐	-	
๗	ค่าขุดเขยส์ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	ค่าขุดเขยส์ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	
รวม						๓,๓๙๘,๑๒๐			
รวมทั้งสิ้น						๓,๓๙๘,๑๒๐			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาทักษะฝีมือ

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓			๖๐,๐๐๐	๕๘,๖๕๐	๑,๓๕๐	
๒	โครงการทัศนศึกษา	จัดโครงการทัศนศึกษา			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา			✓	๒๒๙,๘๖๑	๐	-	
๔	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ไชยสอ	เป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไชยสอ			✓	๓๑๘,๖๐๐	๐	-	
๕	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองสังข์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน บ้านหนองสังข์อุดหนุนอาหาร กลางวันจัดสรรให้เด็ก			✓	๒๐๘,๘๐๐	๐	-	
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสอโครงการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ	เพื่อดำเนินโครงการเข้า ค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนบ้านไชยสอ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสอโครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านไชยสอ ดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน			✓	๕,๐๐๐	๐	-	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสอโครงการ สนับสนุนการแสดงผลงานทางวิชาการ	เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการแสดงผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไชยสอ	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสังข์โครงการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	เพื่อให้แก่โรงเรียนบ้านหนองสังข์จัดโครงการเข้าค่ายพักแรม			✓	๗,๕๖๐	๐	-	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสังข์โครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน	เพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสังข์			✓	๕,๐๐๐	๐	-	
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสังข์โครงการ สนับสนุนการแสดงผลงานทางวิชาการ	เพื่อให้นักเรียนมีการแสดงผลงานทางวิชาการ	✓			๕,๐๐๐	๐	-	
รวม						๘๖๔,๘๒๑			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาทักษะฝีมือ

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยประจำรพหน่วย บริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ	จ้างเหมาบริการ พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฯ	✓			๗๕๖,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	
๒	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน	เพื่อบริการสำรวจข้อมูลสัตว์จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน			✓	๖,๐๐๐	๐	-	
๓	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า			✓	๔๐,๐๐๐	๐	-	
๔	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อรณรงค์ให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตัวเอง			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ม.๑ - ๖			✓	๑๒๐,๐๐๐	๐	-	
รวม						๙๓๒,๐๐๐			

แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปี	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป	✓			๗,๙๓๑,๖๐๐	๓,๗๔๙,๕๐๐	๔,๑๘๒,๑๐๐	
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปี	สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรอง	✓			๒,๐๗๒,๒๐๐	๘๘๗,๒๐๐	๑,๑๘๕,๐๐๐	
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรอง	✓			๑๑๕,๒๐๐	๔๘,๐๐๐	๖๗,๒๐๐	
รวม						๑๐,๑๑๙๐๐๐			

แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลไชยสอ	จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ			✓	๖๐,๐๐๐	๐	-	
๒	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลไชยสอ	จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรี			✓	๒๐,๐๐๐	๐	-	
๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลไชยสอ	จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสตรี			✓	๓๐,๐๐๐	๐	-	
๔	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในพื้นที่ตำบลไชยสอ	เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลไชยสอ	เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน			✓	๑๕,๐๐๐	๐	-	
รวม						๑๓๕,๐๐๐			

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ ด้อย โอกาสทางสังคมและคนพิการ ตำบลไชยสอ	จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อย โอกาสทางสังคมและคนพิการ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๒๐	๖๘๐	
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลไชยสอ	จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ			✓	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	
รวม						๖๐,๐๐๐			

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาดำบลไชยสอประจำปี	จัดโครงการแข่งขันกีฬาดำบลไชยสอ ประจำปี	✓			๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐	๑๗๘,๔๑๖	๑,๕๘๔	
รวม						๑๘๐,๐๐๐			

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	จัดโครงการแข่งขันกีฬาท่าบลไชยสอประจำปี	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๔๙๘.๕๘	๒,๕๐๑	
๒	โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี	จัดโครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๗			✓	๖๐,๐๐๐	๐	-	
รวม						๓๖๐,๐๐๐	๒๙๗,๔๙๘.๕๘		
รวมทั้งสิ้น						๑๒,๗๓๕๘๒๑			

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและระบบน้ำเสีย

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย หรือค่าธรรมเนียมนำขยะไปทิ้ง	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยหรือ ค่าธรรมเนียม			✓	๓๕๐,๐๐๐	๐	-	
๒	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน ประจำรถบรรทุกขยะ	จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ	✓			๒๑๖,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	
รวม						๕๖๖,๐๐๐			

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี	จัดโครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	
รวม						๑๐,๐๐๐			
รวมทั้งสิ้น						๕๗๖,๐๐๐			

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ	จัดโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	
๒	โครงการจัดตั้งหรือฝึกอบรม ทบพน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดโครงการจัดตั้งหรือฝึกอบรม ทบพนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	
๓	โครงการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาล สำคัญ ปีใหม่,สงกรานต์	จัดโครงการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาล สำคัญ ปีใหม่,สงกรานต์	✓			๑๕,๐๐๐	๑๒,๙๒๐	๒,๐๘๐	
รวม						๓๕,๐๐๐			

แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและป้องกันภัยสิ่งเสพติดในชุมชน	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและป้องกันภัยสิ่งเสพติดในชุมชน	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	
รวม						๑๐,๐๐๐			

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอชุมแพ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอชุมแพ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	
รวม						๓๐,๐๐๐			
รวมทั้งสิ้น						๗๕,๐๐๐			

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

๖. ยุทธศาสตร์การการบริหารภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		✓		๕๐,๐๐๐	๐	-	
๒	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		✓		๕๐,๐๐๐	๐	-	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดอัคคีภัยต่าง ๆ ที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ	จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดอัคคีภัยต่าง ๆ ที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	
๔	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ	จัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	-	
รวม						๑๒๐,๐๐๐			

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร	จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๙๔๐	๖๐	
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม			✓	๑๕๐,๐๐๐	๐	-	
รวม						๑๖๐,๐๐๐	๙,๙๔๐		
รวมทั้งสิ้น						๒๘๐,๐๐๐			

