

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยσο

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง,ซ่อมแซมถนน ถนนลาดยาง,คอนกรีตเสริมเหล็ก,ลูกรังสู่แหล่งเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนท้ายบ้านเลียบบุกดไชยσο หมู่ที่ ๒ บ้านไชยσο | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร (กองช่าง)รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยσο กำหนด | | | ✓ | ๓๕๓,๕๑๑ | ๐ | | |
| ๒ | โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝา ค.ส.ล. สายทาง หน้า รพสต.-ท้ายบ้าน (ทางทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสังข์ | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝา ค.ส.ล. กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๘๙ เมตร (กองช่าง)รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยσο กำหนด | | ✓ | | ๔๙๗,๔๗๔ | ๐ | | |
| ๓ | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม สายทาง ขก.ถ.๙๕-๐๐๗ ถึง ถนน AC เดิม หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเตื่อ | ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร (กองช่าง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยσο กำหนด | | ✓ | | ๑๙๒,๐๙๘ | ๐ | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๔ | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิมผิวสายทางรอบบ้าน (ทางทิศตะวันตก) จากทางทิศใต้วัด ถึง หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง | ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิมผิวทางกว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมระยะทาง ๓๖๕.๐๐ เมตร (กองช่าง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ กำหนด | | ✓ | | ๔๙๔,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๕ | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาทักษะฝีมือ

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | | ✓ | ๖๐,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๒ | โครงการทัศนศึกษา | จัดโครงการทัศนศึกษา | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | | ✓ | | ๒๒๐,๔๑๐ | ๗๙,๐๕๖ | ๑๔๑,๓๕๔ | |
| ๔ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไชยสอ | เป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไชยสอ | | ✓ | | ๓๐๗,๘๐๐ | ๑๕๙,๗๕๙ | ๑๔๘,๐๔๑ | |
| ๕ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองสังข์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสังข์อุดหนุนอาหารกลางวัน | | ✓ | | ๑๗๒,๘๐๐ | ๗๓,๕๔๘ | ๙๙,๒๕๒ | |
| ๖ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสอโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ | เพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนบ้านไชยสอ | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | |
| ๗ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสอโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านไชยสอเพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน | | | ✓ | ๕,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๘ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสอโครงการสนับสนุนการแสดงผลงานทางวิชาการ | เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการแสดงผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไชยสอ | ✓ | | | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐ | |
| ๙ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสังข์โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี | เพื่อให้แก่โรงเรียนบ้านหนองสังข์เพื่อดำเนินโครงการ เข้าค่ายพักแรม | ✓ | | | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๐ | |
| ๑๐ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสังข์โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน | เพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสังข์ | | | ✓ | ๕,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๑๑ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสังข์โครงการสนับสนุนการแสดงผลงานทางวิชาการ | เพื่อให้ให้นักเรียนมีการแสดงผลงานทางวิชาการ | ✓ | | | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐ | |

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยประจำรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ | จ้างเหมาบริการ พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยประจำรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | | ✓ | | ๙๑๒,๐๐๐ | ๒๖๓,๓๒๓ | ๕๙๐,๓๒๓ | |
| ๒ | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อบริการสำรวจข้อมูลสัตว์จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | | | ✓ | ๖,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๓ | โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ | | ✓ | | ๕๐,๐๐๐ | | | |
| ๔ | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | เพื่อรณรงค์ให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๕ | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ม.๑-๖ | | | ✓ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๐ | | |

แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลไชยสอ | จัดการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลไชยสอ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | ๑๔,๖๔๐ | ๕,๓๖๐ | |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนพิการตำบลไชยสอ | จัดการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนพิการตำบลไชยสอ | | | ✓ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลไชยสอ | จัดการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | | | ✓ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลไชยสอ | จัดการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรี | | | ✓ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลไชยสอ | จัดการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายในตำบล | | | ✓ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลไชยสอ | จัดการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลไชยสอ | | | ✓ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | | |

แนวทางการพัฒนา การสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป | | ✓ | | ๘,๐๖๒,๒๐๐ | ๓,๘๖๙,๘๐๐ | ๔,๑๙๒,๔๐๐ | |
| ๒ | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการ | | ✓ | | ๒,๐๓๗,๘๐๐ | ๘๗๕,๒๐๐ | ๑,๑๖๒,๖๐๐ | |
| ๓ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง | | ✓ | | ๑๒๐,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๗๒,๐๐๐ | |

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาตำบล ไชยสอ ประจำปี | จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี | | | ✓ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๐ | | |

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | โครงการเข้าร่วมรื้อบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์คู่เมืองขอนแก่นศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ในเทศกาลโหมหนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์แวร์ | เข้าร่วมรื้อบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์คู่เมืองขอนแก่นศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ในเทศกาลโหมหนานาชาติ | ✓ | | | ๘๐,๐๐๐ | ๕๑,๘๔๐ | ๒๘,๑๖๐ | |
| ๒ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี | จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี | ✓ | | | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๑๔,๕๔๑.๕๐ | ๘๕,๔๕๘.๕๐ | |
| ๓ | โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี | จัดโครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๙ | | | ✓ | ๖๐,๐๐๐ | ๐ | | |

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและระบบน้ำเสีย

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยหรือค่าธรรมเนียมนำขยะไปทิ้ง | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยหรือค่าธรรมเนียมนำขยะไปทิ้ง | | ✓ | | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑๐๓,๙๔๔ | ๒๔๖,๐๕๖ | |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน (ผู้นำ, ชุมชน, อาสาสมัครชุมชน, ตัวแทนโรงเรียน) ตำบลไชยสอ | การฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน ฯ ตำบลไชยสอ | | | ✓ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | | |

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี | จัดโครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | โครงการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลสำคัญ ปีใหม่,สงกรานต์ | การป้องกันอุบัติเหตุก่อนออกไปดูแลในช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์ | | ✓ | | ๑๐,๐๐๐ | ๘,๖๖๐ | ๑,๓๔๐ | |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมและอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | การจัดฝึกอบรมและอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | | | ✓ | ๒๐๕,๐๕๐ | ๐ | | |

แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด(ด้านยาเสพติด)ตามโครงการพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด | การจัดฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด(ด้านยาเสพติด)ตามโครงการพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด | | | ✓ | ๖๖,๑๕๐ | ๐ | | |

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอชุมแพ | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอชุมแพ | | | ✓ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | | |

๖. ยุทธศาสตร์การการบริหารภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น | จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น | ✓ | | | ๑๐๐,๐๐๐ | ๗๗,๐๕๐.๐๕ | ๒๒,๓๔๙.๐๕ | |
| ๒ | โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดอัคคีภัยต่าง ๆ ที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ | จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๓ | โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ | จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ งานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ | การฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | | | ✓ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ | จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรประจำปี | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ เครื่อง | จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ เครื่อง | | | ✓ | ๔๐,๐๐๐ | ๐ | | |
| ๒ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | | | ✓ | ๘,๐๐๐ | ๐ | | |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
จ่ายขาดเงินสะสม (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง,ซ่อมแซมถนน ถนนลาดยาง,คอนกรีตเสริมเหล็ก,ลูกรังสู่แหล่งเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านไชยสอ | วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. ถนนหน้าบ้านนางโนราห์ ถึง กุดไชยสอ หมู่ที่ ๒ บ้านไชยสอ กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๘ เมตร | ✓ | | | ๑๓๙,๓๘๖ | ๑๓๕,๐๐๐ | ๔,๓๘๖ | |
| ๒ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง | วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. บ้านนางทองร้อยถึง บ้านนายธีรพล สอนสมุทร หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๙ เมตร | ✓ | | | ๑๗๙,๗๓๖ | ๑๗๙,๐๐๐ | ๗๓๖ | |
| ๓ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง | วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. บ้านนายกำพลถึง บ้านนางแก้วจวบยศ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๙ เมตร | ✓ | | | ๒๒๓,๒๐๘ | ๒๒๓,๐๐๐ | ๒๐๘ | |
| ๔ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. | วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. บ้านนางสุภานัน ถึง บ้านนายเอนก ทาสร้อย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสังข์ กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร | ✓ | | | ๓๔๖,๕๔๔ | ๓๔๖,๐๐๐ | ๕๔๔ | |
| ๕ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. | วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. บ้านนางแสง ถึง บ้านนางอุธร พลกราบ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสังข์ กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร | ✓ | | | ๒๕๔,๕๒๙ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๔,๕๒๙ | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ หมู่ที่ ๑ บ้านไชยสอ หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๔๐ เมตร | ✓ | | | ๔๙๗,๘๖๕ | ๔๙๒,๐๐๐ | ๕,๘๖๕ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ - ฅพานกิจสถาน หมู่ที่ ๒ บ้านไชยสอกกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๗ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๕ เมตร | ✓ | | | ๔๘๐,๒๔๙ | ๔๓๔,๘๐๐ | ๔๕,๔๔๙ | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านไชยสอก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร | ✓ | | | ๒๕๓,๗๙๙ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๓,๗๙๙ | |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคอนกรีตเดิมเข้าไป โนนผักชี หมู่ที่ ๒ บ้านไชยสอก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เมตร | ✓ | | | ๔๙๔,๗๑๘ | ๔๙๔,๐๐๐ | ๗๑๘ | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตรรอบกุดมะเขือ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาไก่ กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร | ✓ | | | ๔๙๑,๙๓๓ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๑,๙๓๓ | |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกไปวัดป่าหนองสังข์ ถึง ที่นางางประนอม เศษทา หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาไก่กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เมตร | ✓ | | | ๔๙๔,๗๑๘ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔,๗๑๘ | |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตรเชื่อมที่นางางบุญเลี้ยง ประจันทรินวล หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลางกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ม. | ✓ | | | ๖๔,๑๑๒ | ๖๒,๐๐๐ | ๒,๑๑๒ | |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบริ่องแดงถึงถนนเลียบริ่องกุดใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เมตร | ✓ | | | ๔๙๘,๕๘๑ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๓,๕๘๑ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
| | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตรเลียบลำห้วยแล้งตลอดสาย-ห้วยน้ำกิน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเตือ ทางทิศตะวันตก กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรระยะทาง ๒๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เมตร | ✓ | | | ๔๙๘,๕๘๑ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๓,๕๘๑ | |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตรเลียบลำห้วยแล้งตลอดสาย-ห้วยน้ำกิน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเตือ ทางทิศตะวันออก กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เมตร | ✓ | | | ๔๙๘,๕๘๑ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๓,๕๘๑ | |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร | ก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรจากกุดไชยสอ ถึง ห้วยบักชี หมู่ที่ ๒ บ้านไชยสอ กว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๘๓๐ เมตร | ✓ | | | ๙๔,๑๙๓ | ๙๒,๐๐๐ | ๒,๑๙๓ | |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร | ก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรถนนเรียบลำห้วยร่องแดงทางทิศใต้ ถึง ลำน้ำเชิญ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง กว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๘๕๐ เมตร | ✓ | | | ๙๖,๔๖๒ | ๗๙๔,๐๐๐ | ๒,๔๖๒ | |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร | ก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรถนนเลียบลำห้วยร่องแดงไปทางทิศตะวันออก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง กว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | ✓ | | | ๑๑๓,๔๘๕ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๓,๔๘๕ | |
| ๒๐ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาคสล. | วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาคสล. หน้าบ้านนายชาติ น้อยโนนจิว ถึง บ้านนายสุวิทย์ เพชรอ้อม หมู่ที่ ๕ กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร | ✓ | | | ๒๖๐,๖๖๕ | ๒๖๐,๐๐๐ | ๖๖๕ | |

