

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาคสล. และเสริมผิวจราจร คสล.ถนนรอบหมู่บ้าน บ้านหนองสังข์ช่วงสี่แยกบ้านแม่แสง - สี่แยก กลางบ้านไปสามแยกหน้าโรงเรียน	✓			440,000	435,635	4 เม.ย. 67 – 2 มิ.ย. 67
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ ฝาคสล.จากบ้านนาง สมมัยต่อจากโครงการเก่า-ถนนทิศตะวันออก เส้นตะวันออกวัด ม. 2	✓			170,000	170,000	10 ก.ย. 67 – 8 พ.ย 67
3	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาคสล.และเสริมผิวจราจร คสล. บ้านโนนทองหลาง ม.4 เส้นแยกกลางบ้านจากถนนทิศตะวันตก- แยกทิศตะวันออกหมู่บ้าน เชื่อมเส้นตะวันออกถึงลำห้วย	✓			304,000	304,000	27 มี.ค. 67 – 25 พ.ค. 67
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทองหลาง ม.4 เส้น หน้าบ้านนางคำวัน เกตุแก้ว	✓			90,000	90,000	27 มี.ค. 67 – 25 พ.ค. 67
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยก ทล.12-บ้าน น้อยนางาม (เขตตำบลข้าวเรียง) หมู่ที่ 2 ถึงบ้านโนนทองหลาง	✓			493,000	493,000	27 มี.ค. 67 – 25 พ.ค. 67
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด คสล. แยกทางหลวง หมายเลข 201-บ้านท่าเตื่อ ช่วงหน้าศาลากลางบ้านถึงบ้านนางชูพารัตน์	✓			489,000	465,000	29 ส.ค. 67 – 27 ต.ค. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางทอระบายน้ำ คสล. เส้นแยกทางหลวง หมายเลข12 -บ้านหนองสังข์ ช่วงหน้าเดอะมูวี่รีสอร์ท (ด้านซ้ายทาง)	✓			212,000	201,000	29 ส.ค. 67 – 27 ต.ค. 67
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลไชยสอ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	✓			15,000 โอนเพิ่ม 80,700	74,500	11 เม.ย. 67
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ 2567	✓			15,000	15,000	25 เม.ย. 67
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคน พิการตำบลไชยสอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	✓			15,000 โอนเพิ่ม 15,000	30,000	9 ส.ค. 67
11	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลไชยสอ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	✓			32,000	32,000	19 ก.ค. 67
12	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	✓			100,000	95,680	13 ม.ค. 67
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓			279,190	97,200	1 ม.ค. 67 – 25 ต.ค. 67
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสังข์ตามโครงการเขาค่ายพักแรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ และโรงเรียนบ้านไชยสอ ประจำปีการศึกษา 2566	✓			โอนเพิ่ม 20,000	20,000	14 – 25 ส.ค. 67
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสอตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ร.ร.บ้าน ไชยสอและร.ร.บ้านหนองสังข์ประจำปีการศึกษา 2566	✓			โอนเพิ่ม 20,000	20,000	20 ธ.ค. 66
16	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไชยสอ	✓			378,000	228,771	1 ม.ค. 67 – 25 ต.ค. 67
17	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองสังข์	✓			288,000	164,808	1 ม.ค. 67 – 25 ต.ค. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
18	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2567	✓			100,000 โอนเพิ่ม 100,000	199,040	1 ม.ค. 67 – 25 พ.ค. 67
19	โครงการเข้าร่วมรื้อบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นในงานเทศกาลโหม่นนาชาติประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์แวร์ประจำปี 2567	✓			โอนเพิ่ม 54,000	54,000	28 พ.ย. 67
20	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567	✓			300,000	291,384.97	15 พ.ย. 67
21	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2567	✓			60,000	60,000	19 ก.ค. 67
22	โครงการจัดตั้งหรือฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2567	✓			150,000	123,540	28 -30 ส.ค. 67
23	โครงการตั้งจุดบริการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	✓			15,000	11,881	28 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67
24	โครงการตั้งจุดบริการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓			15,000	10,585	11 – 17 เม.ย. 67
25	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567	✓			30,000	24,900	17 พ.ค. 67
26	โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2567			✓	30,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
27	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567	✓			โอนเพิ่ม 40,000	35,240	21 - 28 พ.ค.67
28	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ 2567	✓			250,000 โอนเพิ่ม 100,000	261,610	3 – 6 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
29	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	✓			40,000 โอนเพิ่ม 20,000	60,000	26 ก.ย. 67
30	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ 2567			✓	30,000	0	1 ม.ค. 67 – 25 พ.ค. 67
31	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณี เกิดอัคคีภัยหรือภัยต่าง ๆ ที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ			✓	50,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
32	อุดหนุนโครงการกิจกรรมการบริจาคโลหิตและอวัยวะ	✓			8,000	8,000	14 พ.ย. 66
33	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอชุมแพ	✓			30,000	30,000	19 มี.ค. 67
34	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี	✓			25,000	25,000	21 พ.ย. 66
35	โครงการอุดหนุนงานประเพณีกาชาดประจำปีรวมของดีเมืองชุมแพ	✓			60,000	60,000	15 – 22 มี.ค. 67
36	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน			✓	120,000	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
37	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			✓	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
38	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ ในชุมชน(ผู้นำชุมชน อาสาสมัครชุมชนตัวแทนโรงเรียน) ตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	✓			20,000	18,620	25 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
39	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 428.00 เมตร แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านไชยสอ(ซอยเชียงกง) ถึงบ้านนางหนูพวน โชตศรี ม.1 บ้านไชยสอ	✓			466,118	466,000	18 มิ.ย. 67 – 1 ส.ค. 67
40	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 313.00 เมตร ถนนตามซอยต่างๆภายในหมู่ที่ 1-2 บ้านไชยสอ(สายแบ่ง บ้าน) ม.1 บ้านไชยสอ	✓			474,940	474,500	31 ส.ค. 67 – 14 ต.ค. 67
41	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 264.00 เมตร แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านไชยสอ(สายตะวันตก) ม.1 บ้านไชยสอ	✓			476,002	475,500	31 ส.ค. 67 – 14 ต.ค. 67
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 105.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ซอยบ้านแม่ดอกไม้ เจริญผล ม.2 บ้านไชยสอ	✓			292,891	290,000	25 ก.ค. 67 – 22 ก.ย. 67
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร แยกทางหลวงหมายเลข 12 - ฅาปนกิจสถาน ม.2 บ้านไชยสอ	✓			489,687	485,000	10 พ.ค. 67 – 8 ก.ค. 67
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร ถนนเลียบลำห้วยทางควาย ม.2 บ้านไชยสอ	✓			489,887	484,000	15 พ.ค. 67 – 13 ก.ค. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
45	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม กว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร จำนวน 4 ช่อง ยาว 5.00 เมตร ช่วงลำห้วยทางควาย ระหว่างที่นางลำดวน กับที่นา นายคำปัน ม.2 บ้านไชยสอ			✓	498,690	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
46	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ป้องกันน้ำกัดเซาะด้านข้างถนน ช่วงที่นา ยายระ หมู่ที่ 2 บ้านไชยสอ รวมระยะทาง 25.00 เมตร ห้วยไชยสอ ทางกุดใต้ ม.2 บ้านไชยสอ	✓			282,938	282,000	28 มิ.ย. 67 – 11 ส.ค. 67
47	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำและฝา ค.ส.ล. กว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร ถนนทิศใต้วัดโนนสะอาด ถึงบ้าน นางพูนทรัพย์ ม.2 บ้านไชยสอ	✓			499,190	495,000	25 ก.ค. 67 – 22 ก.ย 67
48	ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 78.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตาราง เมตร สายตะวันออกข้างเอี่ยมเส็ง ม.3 บ้านหนองตาไก้	✓			199,340	197,000	25 ก.ค. 67 – 22 ก.ย 67
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 94.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร แยกทางหลวงหมายเลข 12 - ถนนหลังเดอะรูมรีสอร์ท ม.3 บ้านหนองตาไก้	✓			210,294	208,000	25 ก.ค. 67 – 22 ก.ย 67
50	ก่อสร้างถนนดินและเสริมผิวหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 705.00 เมตร ถนนสู่แหล่งการเกษตรด้านข้างเอี่ยมเส็ง ม.3 บ้านหนองตาไก้	✓			496,066	447,000	15 พ.ค 67 – 13 ก.ค. 67
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร ถนน ฌาปนกิจสถาน ม.4 ถึงฌาปนกิจสถาน ม.2	✓			236,838	234,000	10 พ.ค 67 – 8 ก.ค. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ถนนดอนปู่ตา ถึงบ้านนายสงกรานต์ เพชรอ่อม ม.4 บ้านโนนทองกลาง	✓			279,397	277,000	10 พ.ค 67 – 8 ก.ค. 67
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 153.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 765.00 ตารางเมตร บ้านโนนทองกลาง ม.4 - บ้านดอน	✓			498,557	494,000	15 พ.ค. 67 – 13 ก.ค.67
54	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ถนนสายตะวันออกบ้าน ม. 4 บ้านโนนทองกลาง	✓			494,148	489,000	25 ก.ค. 67 – 22 ก.ย 67
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 235.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705.00 ตารางเมตร ถนนเลียบลำห้วยหนองไผ่ล้อมถึงกุดไชยสอ ม.4 บ้านโนนทองกลาง	✓			499,758	496,000	15 พ.ค. 67 – 13 ก.ค.67
56	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมและระบบระบายน้ำแบบเปิด-ปิด กว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง พร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำ 1 ชุด ช่วงแยกลำน้ำเชิญ-ห้วยร่องแดง ม.4 บ้านโนนทองกลาง		✓		178,872	178,872	1 ม.ค. 67 – 25 พ.ค. 67
57	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและฝา ค.ส.ล. กว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 39.00 เมตร ซอยบ้านนายปรีชา อันจำปา ม.4 บ้านโนนทองกลาง	✓			55,664	55,000	10 ก.ย. 67 – 8 พ.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
58	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำและฝาค.ส.ล. กว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 203.00 เมตร ขก.ถ.95-004 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านโนนทองหลาง ม.4	✓			350,122	347,400	10 ก.ย. 67 – 8 ธ.ค. 67
59	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำและฝาค.ส.ล. กว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร จากแยกถนนทิศตะวันตกถึงแยกถนนทิศตะวันออกบ้าน(ฝั่งขวาทาง) ม.4 บ้านโนนทองหลาง	✓			236,828	235,000	10 ก.ย. 67 – 8 ธ.ค. 67
60	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและฝาค.ส.ล. กว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 112.00 เมตร เส้นแยกกลางบ้าน จากแยกถนนทิศตะวันตกถึงแยกถนนทิศตะวันออก (ฝั่งขวาทาง) ม.4 บ้านโนนทองหลาง	✓			191,175	189,700	10 ก.ย. 67 – 8 ธ.ค. 67
61	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 325.00 เมตร ขก.ถ.95-004 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านโนนทองหลาง ม.4	✓			493,274	493,000	18 มิ.ย. 67 – 1 ส.ค. 67
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร บ้านแม่ไข่ เศษทา ถึงนายนายสุวิทย์ เพชรอ้อม (เส้นปู่บ้านรอบวัด) ม.5 บ้านหนองสังข์	✓			325,846	323,000	25 ก.ค. 67 – 22 ก.ย. 67
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ถนนหลังวัดสว่างหนองสังข์ ม.5 บ้านหนองสังข์	✓			499,750	495,000	7 มิ.ย. 67 – 5 ส.ค.67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
64	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งการเกษตร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 665.00 เมตร จากนายประเสริฐ สาครี ถึงห้วยห้วยแล้ง(ปากตก) ม. 5 บ้านหนองสังข์	✓			494,786	456,000	15 พ.ค. 67 – 13 ก.ค. 67
65	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม กว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร จำนวน 3 ช่อง ยาว 5.00 เมตร ห้วยร่องเกลือ บริเวณทางข้ามไปที่นายอุทัย ศรีไพศาล ม.5 บ้านหนองสังข์	✓			452,477	432,000	20 มิ.ย. 67 – 17 ก.ย. 67
66	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำและฝาย ค.ส.ล. กว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 285.00 เมตร จุดเดิมสามแยกหน้า รร. ไปท้ายหมู่บ้าน ม.5 บ้านหนองสังข์	✓			499,229	494,000	28 พ.ย. 67 – 27 ม.ค. 68
67	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 325.00 เมตร ขก.ถ.95-009 บ้านหนองสังข์-บ้านไชยสอ	✓			493,274	493,000	18 มิ.ย. 67 – 1 ส.ค. 67
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง 2.00 - 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 73.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร ซอยบ้านนายไวยพร ขวาแนว ม.6 บ้านท่าเตื่อ	✓			303,973	300,000	2 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68
69	ซ่อมแซมคูกันลำน้ำเชิญโดยทำแนวป้องกันน้ำกัดเซาะ บ้านท่าเตื่อ รวมระยะทาง 16.00 เมตร คูกันลำน้ำเชิญ ม.6 บ้านท่าเตื่อ	✓			468,000	463,000	28 ส.ค. 67 – 25 พ.ย. 67
70	ก่อสร้างต่อเติมประตูเปิด-ปิดน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม(ปากตก) ม.6 บ้านท่าเตื่อ ลำห้วยแล้ง		✓		233,190	233,190	14 มี.ค. 68 – 12 เม.ย 68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
71	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 319.00 เมตร ชก.ถ.95-007 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านท่าเตื่อ	✓			483,908	483,000	18 มิ.ย. 67 – 1 ส.ค. 67
72	ขุดลอกห้วยหางกุดใต้ กว้างเฉลี่ย 10.00-20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00-2.00 เมตร ระยะทางยาว 600.00 เมตร เมตร โดยมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,000 ลูกบาศก์เมตร บ้านไชยสอ ม.2บ้านโนนทองกลาง ม.4		✓		345,780	345,780	13 ม.ค. 68 - 14 มี.ค. 68
73	ขุดลอกห้วยบักชี กว้างเฉลี่ย 6.00-10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00-1.50 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร โดยมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,400 ลูกบาศก์เมตร ม.2 บ้านไชยสอ			✓	410,112	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
74	ขุดลอกกุดไชยสอ ฝั่งตะวันตก ม.2 บ้านไชยสอ กว้าง 100 เมตร ยาว 66 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,600 ลูกบาศก์เมตร ม.2 บ้านไชยสอ			✓	422,928	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
75	ขุดลอกห้วยกุดข่า ม.4 บ้านโนนทองกลาง กว้าง 10 เมตร ยาว 350 ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,900 ลูกบาศก์เมตร ม. 4 บ้านโนนทองกลาง			✓	313,992	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
76	ขุดลอกห้วยร่องก้าม ม.2 บ้านไชยสอ กว้าง 10 เมตร ยาว 130 เมตร ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,755 ลูกบาศก์เมตร ม.2 บ้านไชยสอ		✓		67,427	67,427	13 ม.ค. 68 - 14 มี.ค. 68
77	ขุดลอกห้วยคลอง ม.2 บ้านไชยสอ กว้าง 10 เมตร ยาว 620 เมตร ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,750 ลูกบาศก์เมตร ม.2 บ้านไชยสอ			✓	297,755	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
78	ชุดลอกห้วยตาปะขาว ม.2 บ้านไชยสอ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร ม.2 บ้านไชยสอ		✓		384,200	384,200	13 ม.ค. 68 - 14 มี.ค. 68
79	ชุดลอกลำห้วยฮ่องเหี้ย ม.5 บ้านหนองสังข์ กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร ม.5 บ้านหนองสังข์			✓	384,200	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
80	ชุดลอกลำห้วยร่องแดง ม.4 บ้านโนนทองกลาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,325 เมตร ลึก 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 6,625 ลูกบาศก์เมตร ม.4 บ้านโนนทองกลาง		✓		424,530	424,530	13 ม.ค. 68 - 14 มี.ค. 68
81	ชุดลอกลำห้วยหนองไผ่ล้อม ม.4 บ้านโนนทองกลาง กว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร ม.4 บ้านโนนทองกลาง		✓		384,200	384,200	13 ม.ค. 68 - 14 มี.ค. 68